

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සුඛිත පුරවර කුඩා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන 2019.12.03 දිනට

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	අනුමත මුළු ව්‍යාපෘති ගණන	මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.)	අනුමත කර එවූ මුළු ප්‍රතිපාදන මුදල(රු.)	2019.12.03 දිනට වියදම (රු.)	භෞතික ප්‍රගතිය				
						(0%-9%) ටෙන්ඩර් ප්‍රධානය කිරීමට කටයුතු කරමින් ඇති.	(10%-25%) ටෙන්ඩර් ප්‍රධානය කර ඇති.	(260%-50%) ආරම්භ කර ඇති.	(51%-99%) වැඩ 50% ඉක්මවා නිම කර ඇති.	100% වැඩ නිම කර ඇති.
	දොඩන්ගොඩ	17	16,916,497.45	16,653,239.94	2,143,267.08			8	4	2
එකතුව			16,916,497.45	16,653,239.94	2,143,267.08					

තාවකාලිකව නවතා ඇති - 03

ප්‍රතිපාදන නොලැබුණු ව්‍යාපෘති - 02

1. ක/බෝම්බුවල ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහා විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම
2. බෙන්තාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම

රතුකුරුස නිවාස සංකීර්ණය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට රෝහණ සරත් මහතාගේ නිවස අසලින් පහළට කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වන මුදල රු 193730.72 කි.

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සුඛිත පුරවර කුඩා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන 2019

2019.12.03 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ව්‍යාපෘති නාමය	ව්‍යාපෘති වර්ගය (කේතය බලන්න)	ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.)	ලැබූන මුදල (රු.)	භෞතික ප්‍රගතිය						වෙනත් (ජායා රූප)
						2019.11.26 දිනට වියදම (රු.)	(0%-9%) වෙන්වූ ප්‍රධාන කිරීමට කටයුතු කරමින් ඇති.	(10%-25%) වෙන්වූ ප්‍රධාන කිරීම් ඇති.	(260%-50%) ආරම්භ කර ඇති.	(51%-99%) වැඩ 50% ඉක්මවා නිම කර ඇති.	100% වැඩ නිම කර ඇති.	
1	දොඩන්ගොඩ	පොලැල්ලේන 2 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RD	499,963.14	485,401.11					✓		
2		අඹගහකුඹුර සමන් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RD	499,968.87	485,406.67	97,000.00				✓		
3		ඇල්හේන කන්ද මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය සුදත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කුට්ටිගල් අතර සංවර්ධනය කිරීම	RD	499,709.09	485,154.46	485,154.46					✓	මුදල් ගෙවා ඇත
4		කොස්වත්ත ජනාධිපති විද්‍යාලයේ තාප්පයේ කොටසක් ඉදි කිරීම	ED	1,048,250.00	1,463,336.31							තාවකාලිකව නවතා ඇත
5		කළුතර දකුණ තෙබුවන කඩවිදිය පොල භූමියෙහි ළමා උද්‍යානය ඉදි කිරීම	OT	500,000.00	485,500.35					✓		
6		800 ජී/දො/නැ/ද ග්‍රා.නි සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු නිම කරගැනීම	CH	423,553.72	411,217.20				✓			
7		800 ඊ දො.ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලයේ සුඛිත පුරවර තොරතුරු පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපකරණ ලබා දීම	OT	500,000.00	485,000.00				✓			උපකරණ ඇණවුම කර ඇත.
8		800 අයි වන්දික උඩවත්ත මාවතේ දයාලාල් මහතාගේ නිවස අසල පිහිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RD	199,870.47	194,049.00				✓			
9		800 ඩී කදනගොඩ බෝධිය ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ස්ථාපිත කිරීම	RP	525,742.90	510,430.00	102,000.00			✓			

10	800 සී අඹගහකුඹුර ප්‍රජා ශාලාවේ කායවර්දන මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම	OT	650,693.94	631,304.80				√			භාණ්ඩ ඇණවුම් කර ඇත
11	800 අයි අතුකෝරළ සුනාමි නිවාස සංකීර්ණයේ ළමා උද්‍යානය ස්ථාපිත කිරීම	OT	175,141.20	169,886.97				√			
12	සේරුවිට- බටහිර ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිමකර ගැනීම සඳහා	RP	499,895.72	485,335.65							තාවකාලිකව නවතා ඇත
13	රතුකුරුස නිවාස සංකීර්ණය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට රෝහණ සරත් මහතාගේ නිවස අසලින් පහළට කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	RD	499,709.46	193,730.72				√			
14	දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය භූමියේ පිටුපස ප්‍රවේශ මාර්ගය හා මිදුල සංවර්ධනය කිරීම	RD	900,000.00	873,000.00				√			
15	වැලිතුඩුව වත්ත කුමාරගේ බෙහෙත් ශාලාව අසල සිට දිනෝරා අවන්හල දක්වා හම්බගෙදර ගම්මානයේ නළු ජලය ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය	WS	1,493,998.94	1,459,113.12	1,459,112.62						මුදල් ගෙවා ඇත
16	800 අයි ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සේවා පියස ආසන්නයේ දැනට කොන්ක්‍රීට් කර නවතා ඇති ස්ථානයේ සිට සුනාමි ගම්මානයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම (PRD අගලවත්ත)	OT	6,500,000.00	6,335,373.58							තාවකාලිකව නවතා ඇත
17	දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලේකම් බල ප්‍රදේශය තුල මංමාවත් හඳුනා ගැනීම සඳහා නාම පුවරු සවි කිරීම.	OT	1,500,000.00	1,500,000.00					√		
එකතුව			16,916,497.45	16,653,239.94	2,143,267.08						

ව්‍යාපෘති කේතය වර්ගය

RD- මාර්ග සංවර්ධන

RP- සර්ව ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය

ED- පාසල්/ පෙර පාසල් සංවර්ධනය

CH -ප්‍රජා ශාලා ඉදිකිරීම්

WS- ජලසම්පාදන/වාරි මාර්ග සංවර්ධනය

OT- වෙනත්

